

Orange

Le déploiement du réseau FTTH d'Orange

En Martinique

Point au 15 Nov 2018



Point sur le déploiement FTTH au 15 Novembre 2018

Commune	Terrain de jeu	Nombre total de PM à terme	Début déploiement	PM mis à disposition	Tx de PM MAD	Nombre total de locaux programmés	Nombre de locaux Raccordables	Taux de raccordables
Fort-de-France	54 366	146	2015	77	53%	27 121	20 855	38%
Schoelcher	12 229	33	2016	23	70%	7 497	2 932	24%

Etude opportunité de déployer en FP Sur les zones grises

Commune	Els en ZAPM Privées
Lamentin	10766
Saint-Esprit	2588
Ducos	6893
Gros-Morne	1799
Trinité	4017
Sainte-Marie	6064
Robert	3575
François	6334
Saint-Joseph	4092
Rivière-Salée	3097
Total	49225

Points de vigilance :

- **Permissions de voirie**
- **Accords Syndics et Bailleurs Sociaux**
- **Tissu industriel local**

MERCI